

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月17日

計画の名称	久喜市の安全・安心な都市公園づくり(防災・安全)【重点】												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和06年度 (3年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	久喜市												
計画の目標	久喜市では、令和3年4月現在で都市公園が95箇所あり、その多くが供用開始から20年以上経過し、公園施設の老朽化が進んでいる。 そのため、長寿命化計画に基づき、公園施設を改修し、公園施設の老朽化等に起因する事故を防ぐとともに、安心・安全な公園整備を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	95	A	95	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R5末	R6末
1	都市公園内の遊具の更新達成率を8%(R4当初)から25%(R6末)に向上させる。 都市公園内の遊具の更新達成率の向上 遊具の更新達成率 = 更新実施済遊具数 / 標準耐用年数の9割を超過した遊具数(127施設)	8%	16%	25%
2	2haを超える都市公園内において、老朽化が進み緊急度の高い公園施設の改修・更新率を100%(R6末)にする。 老朽化が進み緊急度の高い公園施設の改修・更新率 公園施設の改修・更新率 = 改修・更新された公園施設数 / 老朽化が進み緊急度の高い施設数(1施設)	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	久喜市	直接	久喜市	-	-	久喜市公園施設長寿命化 対策支援事業(重点)	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築N=27 公園	久喜市						95		策定済	
												小計						95		
											合計						95			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業実施主体（久喜市）において実施する。	事後評価の実施時期 令和7年度
	公表の方法 市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の改築・更新を実施したことにより、公園施設の老朽化等に起因する事故の防止及び安全・安心な都市公園の整備が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き公園施設の改築・更新を計画的に進める。 今後とも公園施設の日常点検及び定期点検を実施し、都市公園の安全性の確保に努める。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	遊具の更新達成率	
	最終目標値	25%
	最終実績値	17%
資材価格等の高騰により更新できる遊具が予定より減少したため、目標値25%（33施設）に対して、実績値17%（22施設）となったもの。		
2	公園施設の改修・更新率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%