

西中学校給食室建設工事概要説明書

■北本市立西中学校給食室建設工事

<建物概要> (建基法上の数値)

- 住 所 : 北本市石戸9丁目209、210番地
用途地域 : 指定無し (市街化調整区域)
敷地面積 : 28,979 m²
構 造 : 鉄骨造2階建て
規 模 : 建築面積 約388 m² 延べ床面積 約435 m²

<予 算>

工事費	建築工事	119,595,000円
	電気設備工事	34,135,500円
	機械設備工事	30,450,000円
	工事費計	184,180,000円

<施設概要> (建基法上の数値)

- 1 階 : 検収室、食品庫、仕分室、下処理室、調理室、配膳室、洗浄室、
休憩室、栄養士事務室、ごみ置場、通路等 計約367 m²
2 階 : 機械室 計約68 m²

<工事概要> (別添図参照)

1 建物工事

- ①躯体関係 : 仮設工事、杭工事、鉄筋工事、型枠・コンクリート工事、鉄骨工事等
②外部関係 : 鋼板折版屋根工事、外壁ALCパネル工事、樋工事、塗装工事、シーリング工事、金属工事、建具工事、
③内部関係 : 内装工事、ユニット・備品その他工事
④仮設関係 : 安全設備 (仮囲い・ゲート等) 工事、仮設設備 (通路、仮設駐車場・駐輪場等) 工事

2 電気設備工事

- ①受変電設備：キュービクル増設工事
- ②幹線関係：分電盤設備、動力・電灯線工事
- ③機器関係：照明器具・コンセント工事
- ④放送等関係：拡声設備工事、通信・通話工事、自動火災報知設備工事

3 機械設備工事

- ①給・排水関係：給水工事、給湯工事、排水工事
- ②ガス関係：ガス工事（引き込み新設）
- ③衛生関係：便所衛生器具、手洗い機器工事
- ④空調・換気関係：空調機器工事、換気・ダクト・機器工事
- ⑤消火関係：消火器工事

4 厨房機器工事

- ①機器関係：厨房機器等（回転釜、炊飯器、オーブン、シンク、フライヤー、消毒保管庫、洗浄機、冷凍庫、冷蔵庫、作業台、カート、棚、運搬車等）設置工事

5 解体工事

- ①旧技術科棟解体関係：S造平屋建て 約 300 m²

6 外構工事

- ①舗装等関係：舗装工事、縁石工事、表示工事
- ②フェンス関係：フェンス工事

■工事施工（予定）

- ・平成24年7月中旬～下旬：現場着手し、学校用駐車・駐輪場、校舎⇄体育館渡り通路の仮設工事及び工事仮囲い、ゲート等の準備工事
- ・7月下旬～8月下旬：旧技術科棟の解体工事
- ・9月上旬～平成25年2月上旬：給食室本体工事、外構工事
- ・2月中旬：完了検査及び仮設撤去・復旧、工事完成